


УТВЕРЖДАЮ
 Глава города Белогорск
 С.Ю. Мелюков
 «18» *сентября* 2024

**План создания объектов инфраструктуры
в муниципальном образовании город Белогорск на 2024 год**

актуализировано по состоянию на 31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортная инфраструктура							
1.	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Газовая 2 уч.	2023-2024	0,1428 км	Выполнено	Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск»	7,8	ОБ, МБ
2.	Устройство технологического проезда по ул. Газовая	2024	6 м	В работе, контракт на продлении до 2025 года		4,2	ОБ, МБ
3.	Ремонт автомобильных дорог, расположенных по адресу: ул. Шевченко, ул. Космическая, Базарная, ул. Невского (подъезд) в/ч 21720, ОХВТ-1 к погрузочной площадке города Белогорск	2024	6 487 м	Выполнено		43,4	ОБ

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальная инфраструктура							
1.	Строительство газовой котельной и подводящего газопровода (котельная Амурсельмаш) в рамках перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства на потребление природного газа.	2024	Общая площадь земельного участка 15 645 кв.м. Присоединенная нагрузка для потребителей 16,1 Гкал/ч; Мощность 23,216 Гкал/ч с возможностью увеличения до 35 Гкал/ч	Строительно-монтажные работы завершены 05.12.2024, идет проверка ГАСН.	Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск»	272,3	ОБ, МБ
2.	Капитальный ремонт водозаборной скважины № АМ-387 на водозаборе «Южный» города Белогорск	2023-2024	1 усл. ед. (скважина)	Выполнено		20,91	ОБ, МБ
3.	Ремонт парового котла №5 ДЕ25-14ГМО котельная «Транспортная»	2024	1 усл. ед. (котел)	Выполнено		20,17	ОБ, МБ
4.	Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду глубиной 420м. в с. Низинное	2024	1 усл. ед. (скважина)	Срок окончания – 31.12.2024		4,19	ОБ, МБ
5.	Установка систем СХВО на котельных «Дом престарелых», «Мелькомбинат»	2024	2 усл. ед. (два комплекта оборудования СХВО)	Срок окончания – 28.12.2024		2,60	ОБ, МБ
6.	Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в микрорайоне	2024	Протяженность 500 п.м.	Выполнено		82,3	ОБ, МБ

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Амурсельмаш» города Белогорск, Амурская область						
7.	Модернизация теплотрассы по ул. Мастерская ТК23-ТК21 котельная «Южная»	2024	Диаметр сетей 325 мм протяженность сети 566 п.м.	Выполнено	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Городские энергетические сети» на 2018-2025 годы	15,1	Собственные средства предприятия
8.	Модернизация трубопроводов в котельной «Транспортная»	2024	Диаметр сетей 530 мм протяженность сети 78 п.м; диаметр сетей 39 мм протяженность сетей 12 п.м.	Выполнено		14,0	обственные средства предприятия
9.	Модернизация сетей от ТК105/1 до МАОУ «Школа № 200» ул. Садовая, 9	2024	Диаметр сетей 57 мм протяженность сети 80 п.м; диаметр сетей 40 мм протяженность сетей 128 п.м.; диаметр сетей 32 мм протяженность сетей 104 п.м	Выполнено		0,9	Собственные средства предприятия
10.	Модернизация теплотрассы от ТК-78 до МКД ул. Гастелло 6 котельной «Транспортная»	2024	Диаметр сетей 426 мм протяженность сети 23 п.м.	Выполнено		0,5	Собственные средства предприятия
11.	Замена дымососа ДН-12,5/1500 правый котел № 4 котельная «Южная»	2024	-	Выполнено		0,7	Собственные средства предприятия
12.	Модернизация трансформаторной подстанции № 83 котельная «Южная»	2024	-	Выполнено		1,8	Собственные средства предприятия

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Замена забрасывателя топлива ЗП-600 м2 котла №3 (правый, левый) котельная мкр. «Южная»	2024	-	Выполнено	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Городские энергетические сети» на 2018-2025 годы	0,7	Собственные средства предприятия
14.	Замена подогревателя мазута ПМ25-6 котельная «Транспортная»	2024	-	Выполнено		1,5	Собственные средства предприятия
15.	Замена дымососа ДН-17 левый котел № 3 котельная «Районная»	2024	-	Выполнено		2,8	Собственные средства предприятия
16.	Замена забрасывателей топлива ЗП-600 м2 котла №3 котельная «Районная»	2024	-	Выполнено		0,7	Собственные средства предприятия
17.	Замена вентилятора ВДН-10/1000 правый котел №3 котельная «Амурсельмаш»	2024	-	Выполнено		0,3	Собственные средства предприятия
18.	Замена вентилятора ВДН-11,2/1500 правый котел №2 котельная «Амурсельмаш»	2024	-	Выполнено		0,3	Собственные средства предприятия
19.	Замена вентилятора ВДН-11,2/1500 правый котел №1 котельная «Амурсельмаш»	2024	-	Выполнено		0,3	Собственные средства предприятия

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Замена дымососа ДН-12,5х/1000 правый котел №3 котельная «Амурсельмаш»	2024	-	Выполнено	Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Городские энергетические сети» на 2018-2025 годы	0,3	Собственные средства предприятия
21.	Модернизация подогревателя пароводяного ПП1-53-7 водо-водяных 16мм-325 мм-4000 мм на котельной «Амурсельмаш»	2024	-	Выполнено		2,7	Собственные средства предприятия
22.	Замена топки ТЛПХ на топку механическую ТШПм-2,0 котельной «125 квартал»	2024	-	Выполнено		1,4	Собственные средства предприятия
23.	Замена блока котла № 3 водогрейного КВм-1,86-95 ШП котельной «125 квартал»	2024	-	Выполнено		2,2	Собственные средства предприятия
24.	Замена котла водогрейного № 4 КВм-2,0-95 ШП с ЗИП и механической топки ТШПм-2,0 на котельной «СПТУ-13»	2024	-	Выполнено		2,8	Собственные средства предприятия
25.	Замена обратных (защитных) клапанов на насосной группе котельной «Транспортная»	2024	-	Выполнено		2,5	Собственные средства предприятия

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Замена дворовой канализационной сети МКД по ул. Скорикова, 19	2024	150 м	Выполнено	Инвестиционная программа «Устойчивое водоотведение города Белогорск Амурской области на 2022-2026 годы»	0,8	Собственные средства предприятия
27.	Модернизация водопроводной сети по ул. Кошевого	2024	400 м	Выполнено	Инвестиционная программа «Устойчивое водоснабжение города Белогорск Амурской области на 2022-2026 годы»	1,2	Собственные средства предприятия
28.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	2024	600 м	Выполнено	Производственная программа ООО «Водоканал города Белогорск»	3,5	Собственные средства предприятия
29.	Капитальный ремонт сетей водоотведения	2024	500 м	Выполнено	Производственная программа ООО «Водоканал города Белогорск»	3,9	Собственные средства предприятия
Социальная инфраструктура							
1.	Благоустройство территории МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»	2024	Приобретение и устройство малых архитектурных форм (перголы с навесными элементами «Омега»)	Выполнено	Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорск»	2,5	ОБ, МБ

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Создание «Школьного кафе» в МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»	2024	256,9 кв. м.	Выполнено		6,2	ОБ, МБ
3.	Ремонт пищеблока в МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»	2024	288 кв. м.	Выполнено		8,5	МБ
4.	Ремонт пищеблока в МАДОУ ДС № 9	2024	75 кв. м.	Выполнено		2,4	МБ
5.	Ремонт фасада здания МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»	2024	2 120 кв. м.	Выполнено	Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорск»	8,4	ОБ, МБ
6.	Создание дрон-класса в МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»	2024	Учебный класс – 90 кв. м; полетная зона – 100 кв.м.	Выполнено		2,6	МБ
7.	Ремонт наружных сетей водоснабжения и устройство асфальтобетонного покрытия в МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»	2024	Сети – 39 м; асфальтобетонное покрытие – 108 кв. м.	Выполнено		0,5	МБ
8.	Ремонт полов и канализации в классе МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»	2024	Сети – 14 м.; полы – 45 кв. м.	Выполнено		0,3	МБ
9.	Ремонт электропроводки в спортивном зале МАУ ДО «СШ Белогорец»	2024	Замена электропроводки и установка 65 светодиодных светильников на высоте 5 метров	Выполнено	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск»	0,4	МБ

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Ремонт памятников и скульптурных композиций	2024	Аллея героев Славы, памятник-часовня «Вечная память павшим за Отечество», «Мемориал воинской славы», памятник «Воинам автомобилистам, погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», обелиск «Героям – комсомольцам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн», памятник «Воину-освободителю», памятник 3, «Амурский ротан»	Выполнено	Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске»	3,2	ОБ, МБ
Формирование комфортной городской среды							
1.	Благоустройство общественной территории между МКД № 217/2 по ул. 9 Мая и пер. Зейский	2024	1460 кв. м	Выполнено	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	25,3	ФБ, ОБ, МБ

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации, год	Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.)	Текущее состояние	Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта	Общий объем финансирования, млн. руб.	
						Всего	В разрезе источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	«Благоустройство дальневосточных дворов» (МКД по ул. 50 Лет Комсомола, д. 125, д. 127)	2024	2730 кв.м.	Выполнено	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск»	21,7	ФБ, ОБ, МБ
3.	Благоустройство сельских территорий (сквер «Центральный» в с. Низинное)	2024	150 кв.	Выполнено		0,83	ФБ, ОБ, МБ
4.	Поддержка местных инициатив (благоустройство территории клуба с. Низинное)	2024	120 кв.м.	Выполнено		1,2	ОБ, МБ, внебюджетные источники
5.	Благоустройство территории МКД ДОС №13, ул. Никольское шоссе (Никольский городок), г. Белогорск	2024	1857,8 кв.м.	Выполнено		20,9	ОБ, МБ